

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севтеплоэнерго"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
Всего по группе 1.						0,00	0,00	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.	Проектные работы- источников теплоснабжения: "Строительство газовой блочно-модульной котельной с.Хмельницкое, ул.Большевикская,60"	2021	2022	2022	2022	2 809,08	2 809,08	по факту закрытия работ
Всего по группе 2.						2 809,08	2 809,08	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Техническое перевооружение тепловых сетей:					76 994,77	38 216,71	
3.1.1.1	Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению тепловых сетей от котельной Муссон (Вакуленчука,29) до ГТК-15А (пр.Гагарина,11) г. Севастополь	2022	2022	2022	2022	3 427,87	4 113,45	
3.1.1.2	Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению тепловых сетей от котельной Муссон (Вакуленчука,29) до ТК-2П (промзона, Вакуленчука,29) г. Севастополь	2022	2022	2022	2022	1 612,14	1 934,57	
3.1.1.3	Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению тепловых сетей от от котельной Рыбаков,1 от ТК-24(ПОР-8) до ГТК-34(ПОР-67) г. Севастополь	2022	2022	2022	2022	3 431,73	4 118,07	
3.1.1.5	Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению тепловых сетей от ТК-4 в районе ул. Косарева,27 до ввода в школу №61 ул. Косарева, 12 от ЦТП 51 котельной ул. Рыбаков, 1	2022		2022		2 807,08	0,00	не состоялись закупочные процедуры.
3.1.1.6	Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению тепловых сетей от т ТК-6 в районе жилой дом ул.Рудничный проезд,2 до ввода в жилой дом ул. Рудничный проезд,12 котельной ул.Аксютина 376	2022		2022		10 833,98	0,00	не состоялись закупочные процедуры.
3.1.1.8	Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению тепловых сетей от ТК-1 в районе жилого дома ул.Маршала Крылова,8 до ТК-4 в районе жилого дома ул. Бориса Михайлова,12 от ЦТП 37 котельной ул. Рыбаков, 1	2021	2022	2021	2022	16 757,58	12 671,82	
3.1.1.9	Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению тепловых сетей от ЦТП-5 (М.Бирюзова,13) до ТК11 в районе ул.Н.Музыка,100, от ЦТП-5 до ввода в Д/С №120 ул.Маршала Бирюзова,7 от котельной ул.Хрусталева, д.35	2022		2022		15 796,70	0,00	не состоялись закупочные процедуры, требуется актуализация ПСД
3.1.1.11	Тепловые сети от ТК в районе жилого дома ул. Павла Корчагина, 40 до конца тех.подполья жилого дома ул. Павла Корчагина, 42, от ЦТП 40 котельной ул. Рыбаков, 1	2021	2022	2021	2022	14 681,44	8 793,14	по факту закрытия работ
3.1.1.12	Тепловые сети от ТК-3 в районе жилого дома ул. Героев Бреста, 25 до ТК-4 в районе жилого дома ул. Бориса Михайлова, 3 от ЦТП 44 котельной ул.Рыбаков,1	2021	2022	2021	2022	7 646,25	6 585,66	по факту закрытия работ
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1.	Реконструкция угольной котельной с переводом на природный газ по адресу ул. Родионова,9.	2022	2022	2022		30 635,13	6 915,62	Перенос на 2023, в связи с задержкой поставки газового оборудования у
3.2.2	Техническое перевооружение котельной ул. Толстого,21а	2021	2022	2022	2022	1 583,85	2 444,06	Введена в эксплуатацию
3.2.3	Техническое перевооружение котельной ул. Героев Севастополя,126	2022	2022	2023		3 105,56	3 726,67	по факту закрытия работ
Всего по группе 3.						35 324,54	13 086,35	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1	Мероприятия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности					60 160,24	23 995,48	
4.1.1	Замена насосов на современные энергосберегающие на объектах предприятия (котельные, ЦТП) по адресам: Володарского, 19, Ленина, 20-А,Загородняя Балка, 15, Белкина 11, Ген.Петрова 11, Адмирала Октябрьского, 5-Б, Минная, 5, Гоголя, 34-Б, Ленина, 47, Нахимова 13, Коммунистическая,40, Карантинная, 16, Хрусталева, 35,66, Геловани, 3, ул. Ген. Лебеда, 61а, Адмирала Юмашева, 16-А, Героев Бреста, 15-А, Проспект Октябрьской Революции, 52-В, Колобова, 21-А, Проспект Октябрьской Революции, 40-А, ЦТП-47,48, Астана Кесаева, 8-А, Фильченкова,41а, Новикова, 12 г. Кирова,28а, Молодых Строителей, 21-А, Строительная,49а, Мира,5, Г.Севастополя,126, С.Перовской, 48-б, Бельбек, ул. Федоровская, Надежды Краевой, 5а, Курчатова, 13д (13-А), Севастопольская,92, Н. Голландия, Михайловская, 56, Центральная, 43-А, ул. Актюбинская, 40, Адм. Октябрьского 19, стр.12 (пл. Восставших, 2), Генер. Острякова,1	2021	2022	2023		21 623,25	18 126,63	
4.1.2	Замена узлов учета газа на объектах предприятия (котельные, ЦТП) по адресу ул. Михайловская, 56	2021	2021	2022		1 211,64	0,00	
4.1.3	Установка и замена узлов учета тепловой энергии по адресам : ул. Кирова, 28а; ул. Узловая, 118а; с. Полошко, ул. Гагарина, 103; с. Осипенко, ул. Сухий и т.д.	2021	2022	2023		30 654,58	2 236,88	Выполнение ПИР, СМР перенесены на 2023
4.1.4	Установка частотного регулирования на асинхронные двигатели тягодутьевого оборудования и подпиточных насосов на объектах предприятия по адресам: Хрусталева,66а, 3-й гидроузел Чернореченская,130, Ершченко,176	2021	2022	2022		6 670,77	3 631,97	
Всего по группе 4.						60 160,24	23 995,48	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
Всего по группе 5.						0,00	0,00	
Всего по программе						175 288,63	78 107,62	0,45

Директор ГУПС "Севтеплоэнерго"

М.П.

Директор по развитию и реализации государственных программ

Исполнитель Ведущий специалист ОРИПИСТ

Д.В.Горбунов

М.А. Нечунаев

Н.Б.Дьяченко +7 (8692) 41 79 78, доб



Handwritten signatures in blue ink over the stamp and to the right of the text.